

УТВЕРЖДАЮ

Глава Городского округа Подольск

Н.И.Пестов




Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
Реконструкция Центрального водозаборного узла по Парадному проезду в г.Подольске Московской области

| 1.Информация по объекту | Значение | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1.1.Адрес объекта | Московская область, Городской округ Подольск, Парадный проезд, д.9 | | | | |
| 1.2.Вид работ | 2 этап. Строительство резервуара чистой воды V=6000м3 | | | | |
| 1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию | 30.06.2017 | | | | |
| 1.4.Производительность,м3/сут. | 20000 | | | | |
| 1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел. | 33051 | | | | |
| 1.6Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой чел | 33051 | | | | |
| 1.7.Ответственный | Лукьянова Людмила Геннадьевна, начальник отдела капитального строительства МУП "Водоканал" г.Подольска | | | | |
| 1.8.Контактный телефон ответственного | 4967 54 78 69 | | | | |
| 1.9.Электронная почта ответственного | oks@vodokanalpodolsk.ru | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.: | | 1 570 | | | |
| 1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб. | | 0 | | | |
| 1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб. | | 0 | | | |
| 1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб. | | 1570 | | | |
| 2.Этапы/конкурсные процедуры | Ссылка на документ | Плановая дата | Комментарий для изменения плановой даты | Фактическая дата | Статус исполнения |
| Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО | | | | | |
| Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД | | не требуется | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД | | не требуется | | | |
| Экспертиза ПИР/ПСД | №Э-3-469-2007 от 01.08.2007 | имеется | | | |
| Размещение закупки на выполнение СМР | | не требуется | | | |
| Заключение контракта на выполнение СМР | | не требуется | | | |
| Размещение закупки на выполнение услуг по разработке документов технической инвентаризации | | 10.03.2017 | | | |
| Заключение договора на выполнение услуг по разработке документов технической инвентаризации | | 31.03.2017 | | | |
| Ввод объекта в эксплуатацию | | 30.06.2017 | | | |

Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу _____



В.О.Лукьяненко